



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายหมู่ที่ ๒,๕,๖,๗ ตำบลย่านยาว จำนวน ๑๗ เครื่อง	๒๓๑,๘๐๐	๒๓๑,๘๐๐	√				กอง สาธารณสุขฯ	๒๒ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปี ที่ สิ้นสุด	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๒.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ เช่นค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุการแพทย์ ค่าใบรับรองการฉีดวัคซีนเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ป้ายไวโรนัลประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√				กองสาธารณสุขฯ	๒๓ ก.พ. ๒๕๖๖ - ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๖	
๓.	โครงการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	๓๐,๐๐๐	-			√		สำนักปลัด	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปี ที่ สิ้นสุด	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๔.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	๖๐,๐๐๐	๕๔๐	√				สำนักปลัด	๘ เม.ย. ๒๕๖๖ - ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๕.	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยให้ประชาชน ในพื้นที่ตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัยให้ประชาชน ในพื้นที่ตำบลย่านยาว	๓๐,๐๐๐	-			√		สำนักปลัด	-	
๖.	โครงการให้ความรู้การป้องกัน การจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการให้ความรู้การป้องกัน การจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๓๐,๐๐๐	-			√		กอง การศึกษา	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๗.	โครงการแม่ดีเด่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการแม่ดีเด่น	๑๐,๐๐๐	-			√		สำนักปลัด	-	
๘.	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริมอาชีพ ตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-			√		สำนักปลัด	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๙.	ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหว้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่า จัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองแขม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำ พระยา, และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดวังหว้า	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	√				กอง การศึกษา	๔ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖	
๑๐.	ค่าหนังสือเรียนเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองแขม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหว้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่า หนังสือเรียนเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองแขม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำ พระยา, และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดวังหว้า	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	√				กอง การศึกษา	๔ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑๑.	ค่าอุปกรณ์การเรียนเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหว้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่า อุปกรณ์การเรียนเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองแขม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำ พระยา, และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดวังหว้า	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	√				กอง การศึกษา	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๔ ก.ค. ๒๕๖๖	
๑๒.	ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองแขม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหว้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่า หนังสือเรียนเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองแขม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำ พระยา, และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดวังหว้า	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	√				กอง การศึกษา	๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑๓.	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหว้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่า อุปกรณ์การเรียนเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองแขม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำ พระยา, และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดวังหว้า	๓๘,๗๐๐	๓๘,๗๐๐	√				กอง การศึกษา	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖- ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๖	
๑๔.	โครงการค่ายต้านยาเสพติด และ เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่า หนังสือเรียนเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองแขม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำ พระยา, และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดวังหว้า	๘๐,๐๐๐	-			√		กอง การศึกษา	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑๕.	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหว้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่า อุปกรณ์การเรียนเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองแขม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำ พระยา, และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดวังหว้า	๓๘,๗๐๐	๓๘,๗๐๐	√				กอง การศึกษา	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖- ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๖	
๑๖.	โครงการค่ายต้านยาเสพติด และ เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่า หนังสือเรียนเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองแขม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำ พระยา, และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดวังหว้า	๘๐,๐๐๐	-			√		กอง การศึกษา	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑๗.	การจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น กลาง เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความ พึงพอใจของผู้รับบริการต่ออปท.	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กร หรือสถาบันที่เป็นกลาง เป็น ผู้ดำเนินการสำรวจความพึง พอใจของผู้รับบริการต่อ อปท.	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	√				สำนักปลัด	๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖	
๑๘.	โครงการสร้างจิตสำนึก ย่านยาว ร่วมใจ ประหยัดใช้พลังงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการสร้างจิตสำนึก ย่าน ยาวร่วมใจ ประหยัดใช้ พลังงาน	๓๐,๐๐๐	-			√		สำนักปลัด	-	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑๙.	โครงการฝังท่อ ระบายน้ำคอนกรีต ไม่เสริมเหล็กปาก ล้นราง หมู่ที่ ๓ ตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการฝังท่อระบาย น้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปากล้นราง หมู่ที่ ๓ ตำบลย่านยาว บริเวณบ้านนางประทุม กล้าหาญ โดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่ เสริมเหล็กปากล้นรางขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๗ ท่อน พร้อมขุดลอกคูระบายน้ำ เริ่มจากบ้านนางเตี้ย พานทอง ถึงบ้านนาง ประทุม กล้าหาญ <u>สภาพเดิม</u> ปากคูกว้าง ๒.๐๐ เมตร ก้นคู กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐ เมตร <u>ขุดลอกใหม่</u> ปากคูกว้าง ๒.๐๐ เมตร ก้นคู กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุดทั้งสิ้น ๕๒.๕๐ ลบ.ม (พร้อมเกลี่ยแต่งดินบริเวณคันคูเดิม)	๒๖,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓				กองช่าง	๗ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๕	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๒๐.	โครงการฝังท่อส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านวัง หิน ตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อส่งน้ำเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน ตำบลย่านยาว บริเวณแยกนายนาย อุบล วรรณบุรณ์ ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ขนาด ๘ ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมดินถมและหินคลุก ตามแบบรายการที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๒๗,๗๐๐	๒๗,๐๐๐	✓				กองช่าง	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๖ ธ.ค. ๒๕๖๕	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว ตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้าน ย่านยาว ตำบลย่านยาว เริ่มต้น จากบริเวณบ้านนายสำออง อยู่ ทอง ถึงบริเวณบ้านนางแสงเดือน แบนประเสริฐ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม. ดำเนินการ ตามแบบรายการที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๕๐,๖๐๐	๕๐,๐๐๐	✓				กองช่าง	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๒๒.	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้าน ย่านยาว ตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว ตำบลย่านยาว เริ่มจากบริเวณบ้านนางวิมล นางแย้ม ถึงบริเวณแม่น้ำท่าจีน ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ดำเนินการ ตามแบบรายการที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	√				กองช่าง	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๒๓.	โครงการปรับปรุงสุขภัณฑ์ ห้องน้ำองค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาว	เพื่อดำเนินการเปลี่ยนปรับปรุง สุขภัณฑ์ โถสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ ภายในห้องน้ำ ตามแบบรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว กำหนด	๓๓,๙๐๐	๓๓,๐๐๐	✓				กองช่าง	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๕	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕,๒ ตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕,๒ ตำบลย่านยาว (๑.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน ตำบลย่านยาว เริ่มต้นจากถนนลาดยางตรงข้ามบ้านนายมนัส หนูทอง ถึงบริเวณเขตตำบลวังหว่า ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. โดยก่อสร้างตามแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๗๕,๓๐๐ บาท (๒.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านวังหว่า ตำบลย่านยาว เริ่มต้นจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบริเวณบ้านนางสุดใจ สุขสวัสดิ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตร.ม. โดยก่อสร้างตามแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๘๘,๗๐๐ บาท	๑๖๔,๒๐๐	๑๖๔,๐๐๐	√				กองช่าง	๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๒๕.	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร หมู่ที่ ๖, ๓, ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร หมู่ที่ ๖, ๓, ๒ ตำบลย่านยาว เริ่มต้นจากคันคลองชลประทาน บริเวณบ้านนายปิยะ สติระ - บริเวณบ้านนายชูป ช้างโต สภาพเดิม ปากกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๔,๓๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๔,๓๐๐ เมตร คิดเป็น ปริมาตรขุดดิน ๔,๗๗๓ ลบ.ม	๑๙๕,๔๑๐	๑๙๕,๐๐๐	√				กองช่าง	๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๒๖.	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านลำพระยา ตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านลำพระยา ตำบลย่านยาว โดยขุดลอกดินตะกอนคูน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านลำพระยา ตำบลย่านยาว เริ่มต้นจาก บริเวณนายเจริญ หอมระรื่น ถึงบริเวณบ้านนางดวงทองแดงโสภณ <u>สภาพเดิม</u> ปากกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๔๐๐ เมตร <u>ขุดลอกใหม่</u> ปากกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๔๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดดิน ๑๘๔ ลบ.ม พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ (ดินตะกอนถมไว้บริเวณคูที่ขุดลอก)	๗,๕๐๐	๗,๓๐๐	√				กองช่าง	๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖ - ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านวังหว้า ตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านวังหว้า ตำบลย่านยาว เริ่มต้นจากต่อถนนคอนกรีตเดิมเส้นทางไปบึงควง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตร.ม. ดำเนินการตามแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๔๘๔,๕๐๐	๑๖๓,๐๐๐	√				กองช่าง	๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖ - ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๒๘.	โครงการฝังท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านย่านยาว ตำบลย่านยาว จำนวน ๒ โครงการ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้าน ย่านยาว ตำบลย่านยาว ข้างโคมศาลพ่อปู่เสื่อ โดยพร้อมฝังท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน โดยก่อสร้างตามแบบ รายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว กำหนด งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้าน ย่านยาว ตำบลย่านยาว เริ่มต้นจากท่อเดิมถึง บริเวณแม่น้ำท่าจีน ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมชุดกลบ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท	๔๖,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	√				กองช่าง	๗ เม.ย. ๒๕๖๖ - ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๒๙.	โครงการติดตั้งฝาทระแกรงเหล็กทรงระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน ตำบลย่านยาว	-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งฝาทระแกรงเหล็กทรงระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน ตำบลย่านยาว บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ขนาด ๐.๖๑ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ แผ่น โดยก่อสร้างตามแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๑๐๕,๘๐๐	๑๐๓,๐๐๐	√				กองช่าง	๒๐เม.ย. ๒๕๖๖ - ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๓๐.	โครงการเปลี่ยน กรวดทรายกรองน้ำ พร้อมทำความสะอาด สะอาดระบบกรองน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙,๗ ตำบล ย่านยาว ,โครงการ ปรับปรุงเปลี่ยนท่อ ส่งน้ำภายในท่อถึง เก็บน้ำ พร้อมระบบ ภายใน ระบบประปา หมู่บ้านท่าทอง หมู่ ที่ ๙ ตำบลย่านยาว จำนวน ๓ โครงการ	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเปลี่ยนกรวด ทรายกรองน้ำ พร้อมทำความสะอาดระบบ กรองน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน ท่าทอง หมู่ที่ ๙ บ้านท่าทอง ตำบลย่านยาว เปลี่ยนกรวด ทรายกรองน้ำ พร้อมทำความสะอาดระบบ กรองน้ำ ระบบประปาหมู่บ้านท่าทอง จำนวน ๒ ถึงกอง รายการตามท้องที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๑๙,๕๐๐ บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงเปลี่ยน ท่อส่งน้ำภายในท่อถึงเหล็กเก็บน้ำพร้อมระบบ ภายใน ระบบประปาหมู่บ้านท่าทอง หมู่ที่ ๙ บ้านท่าทอง ตำบลย่านยาว เปลี่ยนท่อส่งน้ำ ภายในท่อถึงเหล็กเก็บน้ำพร้อมระบบภายใน เดิม เป็นท่อ PVC แข็ง ท่อประปาชนิดปลาย	๔๑,๔๒๐	๔๐,๐๐๐	√				กองช่าง	๒ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๓๑.	โครงการเปลี่ยนกรวด ทรายกรองน้ำ พร้อมทำ ความสะอาดระบบกรอง น้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังหว่า ตำบลย่านยาว ,โครงการ ติดตั้งปั้มน้ำบาดาล แบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) และปั้มน้ำระบบ ประปาหมู่บ้านวังหว่า หมู่ที่ ๒ บ้านวังหว่า ตำบลย่านยาว จำนวน ๒ โครงการ	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเปลี่ยนกรวด ทรายกรองน้ำ พร้อมทำความสะอาด ระบบกรองน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน วัง หว่า หมู่ที่ ๒ บ้านวังหว่า ตำบลย่านยาว รายการตามท้องที่การบริหารส่วนตำบล ย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๑๗,๕๐๐ บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งปั้มน้ำ บาดาลแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) และปั้มน้ำ ระบบประปาหมู่บ้านวังหว่า หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านยาว ปั้มน้ำบาดาลแบบ มอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๕ แรงม้า ๓๘๐ โวลต์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งท่อสูบน้ำส่งท่อ เหล็กอาบสังกะสี ศก. ๒ นิ้ว จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมข้อต่อ และปั้มน้ำ	๑๑๙,๓๐๐	๑๑๙,๐๐๐	√				กองช่าง	๒ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๓๒.	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ภายในอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองแวม หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวม ตำบลย่านยาว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง ห้องน้ำภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแวม หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวม ตำบลย่านยาว โดยดำเนินการรื้อพื้น ภายในห้องน้ำและรื้อโถส้วมของเดิมออก พร้อมเทพื้นและปูกระเบื้องภายในห้องน้ำ ใหม่ จำนวน ๔ ห้อง และติดตั้งโถส้วม แบบชักโครกใหม่โดยใช้โถส้วมแบบชัก โครกสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ ชุด และ โถส้วมแบบชักโครก สำหรับเด็กจำนวน ๓ ชุด และติดตั้งอ่างล้างหน้า จำนวน ๑ ชุด และเดินท่อ PVC ระบบสุขาภิบาล พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยก่อสร้างตาม รายละเอียดและรายงานตาม องค์การ บริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๖๖,๕๐๐	๖๖,๐๐๐	√				กองช่าง	๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๙ ก.ย. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๓๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๘ ต.ย่านยาว จำนวน ๒ โครงการ	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านย่านยาว ต.ย่านยาว เริ่มต้นจากต่อถนนคอนกรีตเดิม ไปทางนางวลี อุสุวรรณ นานางสุชิน โดยอด ผิวจรรยากรว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๗ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๑ ตร.ม. โดยก่อสร้างตามแบบรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว ต.ย่านยาว เริ่มต้นจากต่อถนนคอนกรีตเดิม ถึงบริเวณบ้านนางสาวผึ้ง วังหิน ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. โดยก่อสร้างตามแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๙๙,๐๐๐ บาท	๑๕๔,๕๐๐	๑๕๓,๐๐๐	√				กองช่าง	๑๖ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๓๔.	โครงการจัดทำป้าย เหล็กประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗ ,โครงการ จัดทำป้ายจราจร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแถม ตำบลย่านยาว จำนวน ๒ โครงการ	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำป้าย เหล็กประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗ หนองแถม ตำบลย่านยาว ขนาด ๒.๐๐ เมตรx๑.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย โดยก่อสร้างตาม แบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่าน ยาวกำหนด งบประมาณ ๖๗,๐๐๐ บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำป้าย จราจร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแถม ตำบล ย่านยาว ขนาด ๐.๗๕ เมตร x ๐.๗๕ เมตร จำนวน ๒ ป้าย บริเวณหน้าโรงเรียนบ้าน หนองแถม โดยก่อสร้างตามแบบรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท	๑๐๓,๕๐๐	๗๕,๐๐๐	√				กองช่าง	๗ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๗ ต.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๓๕.	โครงการพัฒนาแหล่ง น้ำชุมชนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านลำพระยา ตำบลย่านยาว	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่ง น้ำชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านลำพระยา ตำบลย่านยาว เริ่มต้นจากเขตติดต่อเทศบาล ถึงบริเวณวัด ลำพระยา <u>สภาพเดิม</u> ปากกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกโดย เฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๑,๔๓๐ เมตร <u>ขุดลอกใหม่</u> ปากกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ก้น คูกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๑,๔๓๐ เมตร คิด เป็นปริมาตรขุดดิน ๓๗๑.๘๐ ลบ.ม พร้อม เกลี่ยแต่งเสร็จ (ดินตะกอนถมไว้บริเวณคูที่ ขุดลอก)	๑๕,๒๐๐	๑๔,๐๐๐	√				กองช่าง	๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๓๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๓,๕ ต.ย่านยาว จำนวน ๓ โครงการ	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านวังหว้า ต.ย่านยาว เริ่มต้นจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบริเวณบ้านนายสมชาย โพธิ์ศรี กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑๘๗.๕๐ ตร.ม. ดำเนินการตาม แบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่าน ยาวกำหนด งบประมาณ ๙๔,๐๐๐ บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว ต.ย่านยาว เริ่มต้นจากแยกถนนลาดยางสาย ย่านยาว - หนองแถม แยกตรงข้าม บ้าน นางอมรรัตน์ ศรีนาค ถึงบริเวณบ้านนาย สำเร็จ งามพิภตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐	๔๐๓,๙๐๐	๔๐๓,๐๐๐	√				กองช่าง	๗ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๓๗.	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง แฉม ตำบลย่านยาว	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแฉม ตำบลย่านยาว เริ่มต้นจากบริเวณถนนลาดยางหนองปลา แรด ไปทางถนนลาดยางสายบ้านบางขวาง - ทำพิกุล กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม. ดำเนินการตามแบบรายการที่องค์การ บริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	√				กองช่าง	๒ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๓๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕,๒ ต.ย่านยาว จำนวน ๒ โครงการ	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน ต.ย่านยาว เริ่มต้นจากถนนลาดยางคลองเรือถึงบริเวณหนองน้ำขาว ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. โดยก่อสร้างตามแบบรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว กำหนดงบประมาณ ๑๙๖,๐๐๐ บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านวังห้ว ต.ย่านยาว เริ่มต้นจากถนนเดิมถึงบริเวณนายสนั่น ศรีนาค ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐	๔๕๒,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	√				กองช่าง	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ - ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๓๙.	โครงการฝังท่อเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านลำพระยา และหมู่ ที่ ๗ บ้านหนองแวม ตำบลย่านยาว จำนวน ๓ โครงการ	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝังท่อเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านลำพระยา ตำบล ย่านยาว จากบริเวณนายจำลอง เข้ม เพชร จำนวน ๔ ท่อน ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๘๐ ซม. งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝังท่อ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านลำพระยา ตำบลย่านยาว จากบริเวณนายทองหล่อ ชนากร จำนวน ๘ ท่อน ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๘๐ ซม. งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการฝังท่อเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้าน หนองแวม ตำบลย่านยาว บริเวณหน้าบ้าน นายเฉลา คำเจริญ ถึงคลองทิ้งน้ำ หนอง แวม โดยฝังท่อ P.V.C. ขนาด ศก.๑๐ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑๓๗,๑๐๐	๑๓๕,๐๐๐	√				กองช่าง	๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖ - ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๔๐.	โครงการ ก่อสร้าง ถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗,๓ ต.ย่านยาว จำนวน ๒ โครงการ	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวม ต. ย่านยาว เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายหนองปลาแรด บรรจบถนนสายบ้านบางขวาง - ท่าพิบูล กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๔ ตร.ม. ดำเนินการตามแบบรายการที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๓๔๗,๐๐๐ บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้าน ย่านยาว ต.ย่านยาวลานด้านหน้าภายในที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว กว้าง ๙.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตร.ม. ดำเนินการ ตามแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว กำหนด งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๗,๐๐๐	√				กองช่าง	๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๔๑.	โครงการปรับปรุง ใหม่ถนนเดิมโดย การลงหินคลุก พร้อมแต่งเกลี่ย เสร็จ หมู่ที่ ๑,๓,๕,๖,๘ ตำบลย่านยาว จำนวน ๖ โครงการ	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงใหม่ถนน เดิมโดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ ที่ ๖ บ้านปากคลองบางขวาง ตำบลย่านยาว เริ่มต้นจากเขตติดต่อ หมู่ที่ ๗ ถึงบริเวณ บ้าน นายทิม แจ้งโพธิ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐เมตร ระยะทางยาว ๔๗๐ เมตร ปริมาณหินคลุกทั้งสิ้น ๑๑๗.๕๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงใหม่ถนน เดิมโดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ ที่ ๕ บ้านวังหิน ตำบลย่านยาว เริ่มต้นจาก บริเวณบ้านนางวาสนา พันธุ์ทวี ถึงบริเวณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (เส้นวัดคลองชะโด) ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕๐ เมตร ปริมาณหินคลุกทั้งสิ้น ๑๓๕ ลบ.ม. งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ บาท	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	√				กองช่าง	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๔๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑,๓,๗ ต.ย่านยาว จำนวน ๓ โครงการ	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านลำพระยา ต.ย่านยาว เริ่มต้นจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบริเวณบ้านนายกนกศักดิ์ คำเจริญ ผิวจรรจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรรจรไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๑๕๗,๐๐๐ บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว ต.ย่านยาว เริ่มต้นจากถนนลาดยาง สายเขตถึงบริเวณบึงลำควง ถึงบริเวณนายวินัย ช่างโต ผิวจรรจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจรรจรไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท	๔๗๘,๒๐๐	๔๗๗,๐๐๐	√				กองช่าง	๗ เม.ย. ๒๕๖๖ - ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๔๓.	โครงการ ปรับปรุงถนนเดิม โดยการลงหิน คลุกพร้อมแต่ง เกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว และหมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน ตำบลย่านยาว จำนวน ๒ โครงการ	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิม โดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว ตำบลย่านยาว เริ่มต้นจากบ้านนาย จู่ อินสว่าง ถึงถนนสายกลางทุ่ง หมู่ที่ ๒ และ แยกจากนายนายบุญเรือง พุ่มประเสริฐ ถึงนายนาย ประกาย ปทุมานนท์ แยกนายนายทศพร สม ประสงค์ ผิวจระจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๒,๒๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกทั้งสิ้น ๕๐๐ ลบ.ม. งบประมาณ ๒๙๓,๐๐๐ บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิม โดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๕ บ้านวังหินตำบลย่านยาว เริ่มต้นจากถนนลาดยาง เดิม ถนนคันคลองชลประทาน ถึงเขตติดต่อ ตำบลวังห้ว ผิวจระจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๕๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ทั้งสิ้น ๓๗๕ ลบ.ม. งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๔๙๕,๐๕๑	๔๙๓,๐๐๐	√				กองช่าง	๒ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๔๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านวังหว่า ต.ย่านยาว	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเริ่มต้นจากต่อถนนคอนกรีตเดิม เส้นทางไปบึงลำควง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๑๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก โดยก่อสร้างตามแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๔๔๓,๐๐๐ บาท	๔๔๕,๐๐๐	๔๔๓,๐๐๐	√				กองช่าง	๘ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๔๕.	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านปากคลอง- บางขวาง ต.ย่านยาว จำนวน ๒ โครงการ	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านปากคลองบางขวาง ต.ย่านยาว เริ่มต้นจากคลองชลประทาน ถึงบริเวณบ้านนางบุญส่ง ปีนอำนาจ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๑๑๘,๐๐๐ บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านปากคลองบางขวาง ต.ย่านยาว เริ่มต้นจากถนนลาดยาง ช้างรพ.สด. บ้านบางขวาง ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๒๙๕,๐๐๐ บาท	๔๒๑,๐๐๐	๔๑๓,๐๐๐	√				กองช่าง	๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๔๖.	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑,๘ ต.ย่าน ยาว จำนวน ๓ โครงการ	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านลำพระยา ต.ย่านยาว เริ่มต้นจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณที่นางแสงบุษบรรณ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านย่านยาว ต.ย่านยาว เริ่มต้นจากคันคลองชลประทาน ถึงบริเวณนางทองเหมาะ มณีอินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐ ๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๑๐๔,๐๐๐ บาท	๔๑๗,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	√				กองช่าง	๑๐ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปี ที่ สิ้นสุด	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๔๗.	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่าง ระบบโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๓ , ๖ ตำบลย่านยาว	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่าง ระบบโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๓ , ๖ ตำบลย่านยาว ขนาดกำลัง ๑๐๐ วัตต์ สูง ๕.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๘,๑๕๘.๘๓ บาท	๔๘๘,๑๕๘.๘๓	๔๘๘,๑๕๘.๘๓	√				กองช่าง	๒๒ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๔๘.	โครงการ ปรับปรุงถนนเดิม โดยการลงหิน คลุกพร้อมแต่ง เกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๒,๓,๕,๗,๘ ตำบลย่านยาว จำนวน ๑๖ โครงการ	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิม โดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๒ บ้านวังห้ว ตำบลย่านยาว เริ่มต้นจากถนน คอนกรีตเดิม ถึงบริเวณ นานายประกาย ปทุ มานนท์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐เมตร ระยะทาง ยาว ๕๐๐ เมตร รวมปริมาณหินคลุกทั้งสิ้น ๑๒๕ ลบ.ม. งบประมาณ ๕๓,๐๐๐ บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิม โดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว ตำบลย่านยาว เริ่มต้นจากแยก คลองชลประทาน ถึงบริเวณนายไพบูลย์ คล้ายวัน ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร รวมปริมาณหินคลุก ทั้งสิ้น ๒๕ ลบ.ม. งบประมาณ ๑๐,๕๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	√				กองช่าง	๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๔๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านลำพระยา และ หมู่ที่ ๒ บ้านวังหว่า ตำบลย่านยาว จำนวน ๒ โครงการ	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านลำพระยา ต.ย่านยาว เริ่มต้นจากถนนคอนกรีตคลองชลประทาน ถึงบริเวณบ้านนางรัชณี ฉายอรุณ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว กำหนด งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านวังหว่า ต.ย่านยาว เริ่มต้นจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบริเวณนายประยงค์ มณีอินทร์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร	๒๘๓,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	√				กองช่าง	๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๕๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านวังห้ว ต.ย่านยาว	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านวังห้ว ต.ย่านยาว เริ่มต้นจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบึงลำคอง ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๕ ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๔๙๗,๖๐๐	๔๙๕,๐๐๐	√				กองช่าง	๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๕๑.	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านท่าทอง ต.ย่านยาว	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านท่าทอง ต.ย่านยาว เริ่มต้นจาก แยกหน้ามหาวิทยาลัยราชวมงคลสุพรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ทางไปบ้านสวน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๙๙๐ ตร.ม. รายละเอียดตาม แบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่าน ยาวกำหนด	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	√				กองช่าง	๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๕๒.	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านย่าน ยาว ต.ย่านยาว	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว ต.ย่านยาว เริ่มต้นจากแยกถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๔๐ เขตติดต่อ หมู่ที่ ๖ ถึง บรรจบถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๔๐ บริเวณอุโมงค์แดง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๕๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๘ ตร.ม.	๒,๔๙๘,๒๐๐	๒,๔๙๐,๐๐๐	√				กองช่าง	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๕๓.	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน ต.ย่านยาว	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน ต.ย่านยาว เริ่มต้นจากเขตติดต่อกับตำบลวังห้ว ถึงหนองน้ำขาว กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตร.ม.	๓,๑๙๐,๖๐๐	๓,๑๘๐,๐๐๐	√				กองช่าง	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินการ	วัน เดือน ปีที่เริ่ม และ วัน เดือน ปีที่ สิ้นสุด	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ			
๕๔.	โครงการก่อสร้างบันได จากริมเขื่อนลงแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ ๖ บ้านปากคลองบาง ขวาก ตำบลย่านยาว จำนวน ๔ จุด , โครงการก่อสร้างบันได จากริมเขื่อนลงแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว ตำบล ย่านยาว จำนวน ๔ จุด จำนวน ๒ โครงการ	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง บันไดจากริมเขื่อนลงแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ ๖ บ้านปากคลองบางขวาก ตำบลย่าน ยาว จำนวน ๔ จุด โดยก่อสร้างตาม แบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๑๙๔,๐๐๐ บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง บันไดจากริมเขื่อนลงแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว ตำบลย่านยาว จำนวน ๔ จุด โดยก่อสร้างตามแบบ รายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่าน ยาวกำหนด งบประมาณ ๑๙๔,๐๐๐ บาท	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐	√				กองช่าง	๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์

-ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

งบประมาณ ๒๓๑,๘๐๐ บาท

-ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณ ๓๐,๕๔๐ บาท

-ยุทธศาสตร์ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน

งบประมาณ ๒๙๓,๔๐๐ บาท

-ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

-ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

งบประมาณ ๑๔,๔๕๖,๔๕๘.๘๓ บาท (รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

รวมทั้งหมด ๕๔ โครงการ จัดทำได้ ๔๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๘

ปัญหา/อุปสรรค

- งบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

ปัญหา/อุปสรรค

- งบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

