

ภาคผนวก ก.

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑.	โครงการองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรวมพลังลด โลกร้อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรวมพลังลดโลก ร้อน กิจกรรม รณรงค์การ ลดโลกร้อน ได้แก่การปลูก ต้นไม้ การลดใช้พลาสติก ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลย่านยาว	๑ โครงการ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			√	
๒.	โครงการฟื้นฟู หนองพง (กิจกรรมจิตอาสา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับโครงการฟื้นฟู หนองพง (กิจกรรมจิตอาสา) เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการฯ	๑ โครงการ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			√	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓.	โครงการสร้างจิตสำนึก ย่านยาวร่วมใจ ประหยัด ใช้พลังงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการสร้างจิตสำนึก ย่าน ยาวร่วมใจ ประหยัดใช้ พลังงาน	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√	
๔.	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมอาชีพ ตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕.	การประชุมประชาคม หมู่บ้าน, ตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ประชุมประชาคมหมู่บ้าน,ตำบล แผนชุมชน	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐		√		มี.ค. ๖๗
๖.	โครงการปลูกผักริมรั้ว	เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการปลูก ผักริมรั้ว ในเขต อบต.ย่านยาว เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			√	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗.	โครงการแม่ดีเด่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ แม่ดีเด่น เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘.	โครงการส่งเสริมประกอบอาชีพของประชาชน ในเขต อบต.ย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชน ในเขต อบต.ย่านยาว เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√	
๙.	โครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ	๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			√	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐.	การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต อบต.ย่านยาวที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบฯ	๑,๒๕๙ คน	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๕,๙๘๒,๔๐๐	๕,๐๑๗,๖๐๐	√			ต.ค.๖๖ -มี.ค. ๖๗
๑๑.	การสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพในเขต อบต.ย่านยาวที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบฯ	๑๓๘ คน	๑,๔๖๐,๐๐๐	๗๙๐,๔๐๐	๖๖๙,๖๐๐	√			ต.ค.๖๖ -มี.ค. ๖๗
๑๒.	โครงการเงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย กรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันภัย และยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม	๑ โครงการ	๗๐๐,๐๐๐	๒๑๒,๕๙๗	๔๘๗,๔๐๓	√			ต.ค.๖๖ -มี.ค. ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓.	การสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ (AIDS)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (AIDS)ในเขตอบต. ย่านยาว	๒ คน	๓๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	√			ต.ค.๖๖ -มี.ค. ๖๗
๑๔.	โครงการเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนประกันสังคมของ พนักงานจ้าง ของอบต. ย่านยาว	๑๘ คน	๑๕๐,๐๐๐	๔๖,๓๙๕	๑๐๓,๖๐๕	√			ต.ค.๖๖ -มี.ค. ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕.	โครงการเงินสมทบกองทุน เงินทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทนของ พนักงานจ้าง ของ อบต. ย่านยาว	๑๘ คน	๑๕,๐๐๐	๒,๗๘๙	๑๒,๒๑๑	√			ต.ค.๖๖ -มี.ค. ๖๗
๑๖.	โครงการสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๒๒ คน	๖๐๐,๐๐๐	๕๔๓,๒๐๐	๕๖,๘๐๐	√			ต.ค.๖๖ -มี.ค. ๖๗

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น	๖๐ คน	๖๐,๐๐๐	๑๗,๓๔๐	๔๒,๖๖๐		√		ธ.ค.๖๖ –ม.ค. ๖๗
๑๘.	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลย่านยาว	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลย่านยาว	๘๕ คน	๕๐,๐๐๐	๔๒,๗๖๕	๗,๒๓๕		√		มี.ค. ๖๗
๑๙.	โครงการให้ความรู้การป้องกันการจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการให้ความรู้การป้องกันการจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐.	โครงการอบรมผู้ปกครอง เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กซำซำปลอดภัยบนทาง ถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ อบรมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซำซำ ปลอดภัยบนทางถนน	๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			√	
๒๑.	โครงการค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม อปพร. ฝึกอบรม ทบทวน อปพร. ในการ จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการ ฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒.	โครงการประชาสัมพันธ์ และป้องกันโรค	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์และป้องกัน โรค เช่น การจัดทำป้าย แผ่นพับและ สิ่งพิมพ์ต่างๆ	๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			√	
๒๓.	การเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย เพื่อบริการประชาชนใน เขตพื้นที่ อบต. ย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ทิ้งขยะ มูลฝอย เพื่อบริการ ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. ย่านยาว	๑ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๕,๓๑๙.๑๒	๒๔๔,๖๘๐.๘๘	√			ต.ค.๖๖ -มี.ค. ๖๗
๒๔.	การจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น วัสดุ ตรวจเบาหวาน,วัสดุที่ ใช้สำหรับการแพทย์ วัคซีน น้ำยาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท ฯลฯ	๑ โครงการ	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕.	การสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการ สัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√	
๒๖.	บริหารจัดการขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอย ตลอดจนรณรงค์ และส่งเสริมการลดปริมาณ ขยะ ฯลฯ	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๗.	โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการ สัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๔๘,๓๓๐	๑,๖๗๐		√		มี.ค. ๖๗
๒๘.	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่ายา และเวชภัณฑ์ เช่น ค่าวัคซีน พิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุ การแพทย์ ค่าใบรับรองการ ฉีดวัคซีนเครื่องหมาย ประจำตัวสัตว์ ป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๑,๗๑๑ โดสต์	๓๐,๐๐๐	๖,๕๘๐	๒๓,๔๒๐		√		มี.ค. ๖๗

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙.	โครงการ Big Cleaning Day (อบต.ใสสะอาด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับโครงการ Big Cleaning Day เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ	๑ โครงการ	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐			√	
๓๐.	โครงการป้องกันปัญหา เสพติดในสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการป้องกันปัญหา เสพติดในสถานศึกษา ค่า วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์,ที่ใช้ใน การอบรม ฯลฯ ในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลย่านยาว	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๑.	โครงการเสริมสร้าง สุขภาพเชิงรุก เพื่อลด ภาวะคลอตก่อนกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ป้องกันภาวะคลอตก่อน กำหนด	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๒.	โครงการในการจัด กิจกรรมต่างๆ เช่นงานวัน เด็ก ฯลฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมต่างๆ เช่นงานวัน เด็ก ฯลฯ	๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐		√		ม.ค.๖๗
๓๓.	โครงการศูนย์สวดด้วยมือ เรา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการศูนย์สวดด้วยมือเรา เกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			√	
๓๔.	โครงการค่ายต้านยาเสพติด และเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการค่ายต้านยาเสพติด และเศรษฐกิจพอเพียง	๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๕.	การจ้างเหมาประกอบ อาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ประกอบอาหารกลางวันของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองแวม ,ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดลำพระยา และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหว้า	๑ โครงการ	๕๒๙,๒๐๐	๑๗๔,๓๑๒	๓๕๔,๘๘๘	√			ต.ค.๖๖ -มี.ค. ๖๗
๓๖.	การจัดการเรียนการสอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองแวม ,ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดลำพระยา และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหว้า	๑ โครงการ	๑๑๐,๑๖๐	-	๑๑๐,๑๖๐			√	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๗.	การจัดซื้อหนังสือเรียนเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียนเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหว้า	๑ โครงการ	๑๒,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐			√	
๓๘.	การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหว้า	๑ โครงการ	๑๗,๔๐๐	-	๑๗,๔๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๙.	การจัดซื้อเครื่องแบบ นักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ นักเรียนของเด็ก ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองแวม , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำ พระยา และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดวังหว้า	๑ โครงการ	๑๙,๕๐๐	-	๑๙,๕๐๐			√	
๔๐.	การจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนของเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง แวม ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ลำพระยา และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดวังหว้า	๑ โครงการ	๒๗,๘๔๐	-	๒๗,๘๔๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๑.	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในเขต อบต. ย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียนใน เขต อบต. ย่านยาว	๑ โครงการ	๑,๐๘๐,๐๐๐	๔๕๖,๓๐๐	๖๒๓,๗๐๐	√			ต.ค.๖๖ -มี.ค. ๖๗

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๒.	โครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาใน พื้นที่ อบต.ย่านยาว ระดับ อำเภอและส่วนราชการเพื่อ ความสามัคคีของชุมชน	๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๒๕๐	๑๗๙,๗๕๐		√		จ.ค.๖๖
๔๓.	โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			√	
๔๔.	โครงการฟื้นฟูงาน ประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม การฟื้นฟูในการจัดประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ในเขต พื้นที่ อบต.ย่านยาว	๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๕.	โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมให้เด็กและ เยาวชนตำบลย่านยาว (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ตำบลย่านยาว (กิจกรรมโต ไปไม่โกง)	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			√	
๔๖.	โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๗.	โครงการอุดหนุนส่วน ราชการต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ อุดหนุนส่วนราชการต่างๆ ดังนี้ ๑.อุดหนุนโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดพื้นที่จังหวัด สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ ๒. อุดหนุนโครงการจัดงาน รัฐพิธี /จัดงานราชพิธี ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอ สามชุกใช้สำหรับพิธีต่างๆ	๑ โครงการ	๗๕,๐๐๐	-	๗๕,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๘.	โครงการอุดหนุน องค์กรประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ อุดหนุนองค์กรประชาชน ดังนี้ ๑.อุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลย่านยาว	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√	
		๒. อุดหนุนโครงการควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลย่านยาว	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√	
		๓. อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลย่านยาว	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√	
		๔. อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลย่านยาว	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
	โครงการอุดหนุน องค์กรประชาชน (ต่อ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ อุดหนุนองค์กรประชาชน ดังนี้ ๕.อุดหนุนโครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลย่านยาว	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√	
		๖. อุดหนุนโครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลย่านยาว	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√	
		๗. อุดหนุนโครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่ และเด็ก ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลย่านยาว	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√	
		๘. อุดหนุนโครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่ และเด็ก ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านยาว	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๙.	อุดหนุนโครงการสภาเด็ก และเยาวชน ตำบลย่าน ยาว	เพื่อจ่ายให้กับโครงการ อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน ตำบลย่านยาว	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√	
๕๐.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของอปท. (เทศบาลตำบลสามชุก ดำเนินการ) อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของอปท. อำเภอสามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		√		ต.ค.๖๖

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๑.	การจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่ง มีใช้เพื่อจัดหาหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือ สิ่งก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กร หรือ สถาบันที่เป็นกลางเป็น ผู้ดำเนินการสำรวจความพึง พอใจของผู้รับบริการต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√	
๕๒.	การจัดซื้อวัสดุโฆษณา และเผยแพร่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ โฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่น ป้าย ประกาศ กระจดษา เขียนโปรเตอร์ ฯลฯ	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๓.	การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.ย่านยาว เช่น กระดาษ ปากกา หมึก เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ใน สำนักงาน, อุปกรณ์ฯลฯ	๑๐๘ รายการ	๑๐๐,๐๐๐	๖๙,๘๘๑	๓๐,๑๑๙	√			มี.ค. ๖๗
๕๔.	การจัดซื้อวัสดุการเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยา กำจัดวัชพืช ปุ๋ย,จอบ ฯลฯ	๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			√	
๕๕.	การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง เช่น หม้อน้ำ แบตเตอรี่ ฯลฯ	๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	√			ก.พ. ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๖.	การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ วิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าสำหรับใช้กับไฟฟ้า สาธารณะและหอกระจาย ข่าว เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ	๑ โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๕๗,๑๖๕	๙๒,๘๓๕	√			ก.พ. ๖๗
๕๗.	การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นยานพาหนะที่ใช้ ในการปฏิบัติราชการ และ ใช้สำหรับงานของ อบต.ย่าน ยาวรถบรรทุกขยะ และใช้ สำหรับ รถเกเรตถนน ในเขต อบต.ย่านยาว สำหรับเครื่อง ตัดหญ้า (เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ)	๑ โครงการ	๔๙๐,๐๐๐	๒๘๔,๙๗๕.๒๐	๒๐๕,๐๒๔	√			ต.ค.๖๖ -ก.ย. ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๘.	การจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอบต. ย่านยาว เช่น แป้นพิมพ์ แผ่น กรองแสง สายเคเบิล เม้าส์ เมนบอร์ด หมึกต่างๆ ที่ใช้ใน	๔๔ รายการ	๕๓๐,๐๐๐	๒๒๙,๘๖๕	๓๐๐,๑๓๕	√			มี.ค.๖๗ - เม.ย. ๖๗
๕๙.	การจัดซื้อวัสดุอื่น	สำนักงาน อุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ ฯลฯ และจัดซื้อ วัสดุประปา เช่น ท่อประปา , ข้อต่อ, มิเตอร์น้ำ ฯลฯ เพื่อใช้	๑ โครงการ	๑๑๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	√			ก.พ.๖๗ - มี.ค.๖๗
๖๐.	การจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น ผงซักฟอก, น้ำยาถูพื้น กาแฟ , นมโรงเรียน ฯลฯ	๑ โครงการ	๙๐,๐๐๐	๓๖,๑๙๕.๖๑	๕๓,๘๐๔.๓๙	√			ก.พ.๖๗ - มี.ค.๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๑.	การบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง ปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุก ขยะ หอกระจายข่าว ไฟฟ้า สาธารณะ ฯลฯ ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสำนักงานและ อาคารที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.ย่านยาว ฯลฯ	๑ โครงการ	๖๒๐,๐๐๐	๑๔๑,๓๙๕	๔๗๘,๖๐๕	√			ก.พ.๖๗ - มี.ค.๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๒.	การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้ ,ยางมะตอย, ตะปู , ค้อน ฯลฯ	๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๗๕	๑๒๕	√			มี.ค.๖๗
๖๓.	วัสดุเครื่องแต่งกาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่ง กาย สำหรับการพ่นยาฆ่าเชื้อ การทำความสะอาด สำหรับ เก็บขนขยะมูลฝอย เช่น ชุด PPE รองเท้าบูท ฯลฯ	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			√	
๖๔.	วัสดุกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล , ตะกร้อ, ลูกเป ตอง ฯลฯ	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๕.	การฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับ ผู้นำชุมชนและประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายสำหรับผู้นำชุมชน และประชาชน	๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			√	
๖๖.	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการหรือหลักสูตรการ ฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง สถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าที่พักค่า ยานพาหนะ ฯ เป็นต้น	๑ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๗.	โครงการลดขั้นตอนและ ระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติราชการ	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			√	
๖๘.	โครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			√	
๖๙.	โครงการเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์สุจริตและ ปลูกฝัง ทักษะคิด วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการเสริมสร้างความ ซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝัง ทักษะคิด วัฒนธรรมที่ดีในการ ต่อต้าน การทุจริต	๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๐.	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่าK) (ค่า ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ)	๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๑.	โครงการรื้อสายไฟและ ดวงไฟของเดิมออกและ ติดตั้งดวงไฟพร้อมอุปกรณ์ พร้อมเดินสายไฟภายใน ใหม่ของอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองแวม หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่ารื้อสายไฟ และดวงไฟของเดิมออกและ ติดตั้งดวงไฟพร้อมอุปกรณ์ พร้อมเดินสายไฟภายในใหม่ ของอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองแวม หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านยาว	๑ โครงการ	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๒.	โครงการรื้อสายไฟและ ดวงไฟของเดิมออกและ ติดตั้งดวงไฟพร้อมอุปกรณ์ พร้อมเดินสายไฟภายใน ใหม่ของอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดลำพระยา หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่ารื้อสายไฟ และดวงไฟของเดิมออกและ ติดตั้งดวงไฟพร้อมอุปกรณ์ พร้อมเดินสายไฟภายในใหม่ ของอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดลำพระยา หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านยาว	๑ โครงการ	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐			√	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากถนนคันคลอง ชลประทาน ถึงบริเวณบ้าน นางรัชนี้ ฉายอรุณ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๑ สาย	๑๕๔,๒๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๔,๒๐๐		√		ก.พ.๖๗ - มี.ค.๖๗

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้น จากถนนคอนกรีตเดิม บริเวณบ้านนางชำเรือง มณี อินทร์ ถึงบริเวณถนนสาย ๓๔๐ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาวกำหนด	๑ สาย	๑๒๕,๔๐๐	-	๑๒๕,๔๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้น จากถนนคอนกรีตเดิม ถึง บริเวณบ้านนายไกรสร มณี อินทร์ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาวกำหนด	๑ สาย	๒๕๐,๘๐๐	-	๒๕๐,๘๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้น จากถนนกลางหมู่บ้าน ซอย ระหว่างทางเข้าบ้านนาย แกะ มังกรแก้ว กับบ้านนาง วชิราภรณ์ อังกานนท์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๑ สาย	๑๗๘,๔๐๐	-	๑๗๘,๔๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๗.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้น จากถนนคันคลอง ชลประทาน ถึงบริเวณนา นางสาวนงนุช วรรณธนะ บุรณ์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาวกำหนด	๑ สาย	๓๗๑,๘๐๐	-	๓๗๑,๘๐๐			√	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๘.	โครงการซ่อมแซมถนนเดิม โดยการลงหินคลุกพร้อม แต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๑ บ้านลำพระยา	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน เดิมโดยการลงหินคลุกพร้อม เกลี่ยแต่งเสร็จ เริ่มต้นจาก ถนนลาดยาง ถึงบริเวณบ้าน นางบุญส่ง เพิกอาภรณ์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๖๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘ ลบ.ม.	๑ สาย	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐			√	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๙.	โครงการซ่อมแซมถนนเดิม โดยการลงหินคลุกพร้อม แต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวม	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน เดิมโดยการลงหินคลุกพร้อม เกลี่ยแต่งเสร็จ เริ่มต้นจาก ถนนลาดยาง ถึงบริเวณบ้าน นายตริก เมขดี ผิวจรรย์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๓๕๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม.	๑ สาย	๔๗,๒๐๐	-	๔๗,๒๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๐.	โครงการซ่อมแซมถนนเดิม โดยการลงหินคลุกพร้อม แต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวม	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน เดิมโดยการลงหินคลุกพร้อม เกลี่ยแต่งเสร็จ เริ่มต้นจาก ถนนลาดยาง ถึงบริเวณบ้าน นางสุรัตน์ ฝัวจจรากว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๐ เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๗ ลบ.ม.	๑ สาย	๒๕,๖๐๐	-	๒๕,๖๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๑.	โครงการซ่อมแซมถนนเดิม โดยการลงหินคลุกพร้อม แต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวม	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน เดิมโดยการลงหินคลุกพร้อม เกลี่ยแต่งเสร็จ เริ่มต้นจาก ถนนลาดยาง ถึงบริเวณ บ้านนายเขื่อน รักรุ่ง ผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม.	๑ สาย	๑๐๗,๙๐๐	-	๑๐๗,๙๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๒.	โครงการซ่อมแซมถนนเดิม โดยการลงหินคลุกพร้อม แต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๘ บ้านย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน เดิมโดยการลงหินคลุกพร้อม เกลี่ยแต่งเสร็จ เริ่มต้นจาก เส้นนางงประยงค์ อัญญาเจริญ ถึงนางวลี อยู่ สุวรรณ ถึงนางสุชิน โดยออก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๖๕๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๐๗ ลบ.ม.	๑ สาย	๙๓,๑๐๐	-	๙๓,๑๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๓.	โครงการซ่อมแซมถนนเดิม โดยการลงหินคลุกพร้อม แต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๘ บ้านย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน เดิมโดยการลงหินคลุกพร้อม เกลี่ยแต่งเสร็จ เริ่มต้นจาก ทำบ้านเก่า ถึงบริเวณนา นายสมศักดิ์ ช่างผาสูก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๓๐ เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๙ ลบ.ม.	๑ สาย	๙๘,๕๐๐	-	๙๘,๕๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๔.	โครงการซ่อมแซมถนนเดิม โดยการลงหินคลุกพร้อม แต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ถนนเดิมโดยการลงหินคลุก พร้อม เกลี่ย แต่ง เสร็จ เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนาง ประทุม กล้าหาญ ถึง บริเวณเขตแม่น้ำท่าจีน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๔๕ ลบ.ม.	๑ สาย	๒๐,๒๐๐	-	๒๐,๒๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๕.	โครงการซ่อมแซมถนนเดิม โดยการลงหินคลุกพร้อม แต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๖ บ้านปากคลองบางขวก	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน เดิมโดยการลงหินคลุกพร้อม เกลี่ยแต่งเสร็จ เริ่มต้นจาก เขตติดต่อหมู่ที่ ๗ ถึงบริเวณ บ้าน นายทิม แจ็งโพธิ์ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๔๗๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๕๐ ลบ.ม.	๑ สาย	๕๒,๘๐๐	-	๕๒,๘๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๖.	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำ บาดาล หมู่ที่ ๗ บ้าน หนองแวม	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อ น้ำบาดาล ความลึกบ่อ ๑๕๐ เมตร ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ (ค่าเฉลี่ย ความลึกตั้งแต่ ๑๐๐.๑ - ๑๕๐ เมตร) พร้อมทดสอบ คุณภาพน้ำ รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านยาวกำหนด	๑ บ่อ	๓๑๓,๐๐๐	-	๓๑๓,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๗.	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำ บาดาล หมู่ที่ ๙ บ้านท่า ทอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อ น้ำบาดาล ความลึกบ่อ ๑๕๐ เมตร ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ (ค่าเฉลี่ย ความลึกตั้งแต่ ๑๐๐.๑- ๑๕๐ เมตร) พร้อมทดสอบ คุณภาพน้ำ รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านยาวกำหนด	๑ บ่อ	๓๑๓,๐๐๐	-	๓๑๓,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๘.	โครงการก่อสร้างดาด คอนกรีตพร้อมฝัगत่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านวังหว่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างดาด คอนกรีตพร้อมฝัगत่อระบายน้ำ เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนาง สมนึก ลี้มภู ถึงบริเวณเขื่อนแม่ น้ำท่าจีน ด้านบนกว้าง ๒.๕๐ เมตร กั้นกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ ระยะทางยาว ๑๙๕ เมตร พร้อมดำเนินการฝัगत่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก.๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔ จุด เป็นจำนวน ๔๒ ท่อน และ ฝัगत่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ศก.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จำนวน ๘ ท่อน พร้อม วาง เรียง และยา แนว กลบ รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๑ แห่ง	๓๑๙,๙๐๐	-	๓๑๙,๙๐๐			√	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๘.	โครงการติดตั้งชุดไฟ กระพริบพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด ๕ วัตต์ เตือนความเร็ว หมู่ที่ ๒ บ้านวังหว่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งชุดไฟ กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕ วัตต์ เตือนความเร็ว ถนนสายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาวกำหนด	๒ ชุด	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๐	๑๐๐		√		มี.ค.๖๗ - เม.ย ๖๗

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙๐.	โครงการติดตั้งชุดไฟ กระพริบพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด ๕ วัตต์ เตือนความเร็ว หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งชุดไฟ กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕ วัตต์ เตือนความเร็ว ถนนสายในหมู่บ้าน และถนน สาย บ.ย่านยาว-บ.ท่าพิกุล จำนวน ๔ ชุด รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๔ ชุด	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐		√		มี.ค.๖๗ – เม.ย ๖๗

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙๑.	โครงการติดตั้งชุดไฟ กระพริบพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด ๕ วัตต์ เตือนความเร็ว หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งชุดไฟ กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕ วัตต์ เตือนความเร็ว ถนนสายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาวกำหนด	๒ ชุด	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๐	๑๐๐		√		มี.ค.๖๗ – เม.ย ๖๗

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙๒.	โครงการติดตั้งชุดไฟ กระพริบพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด ๕ วัตต์ เตือนความเร็ว หมู่ที่ ๖ บ้านปาก คลองบางขวาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งชุดไฟ กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕ วัตต์ เตือนความเร็ว ถนนสายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาวกำหนด	๒ ชุด	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๐	๑๐๐		√		มี.ค.๖๗ - เม.ย ๖๗

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙๓.	โครงการติดตั้งชุดไฟ กระพริบพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด ๕ วัตต์ เตือนความเร็ว หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง แฉม	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งชุดไฟ กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕ วัตต์ เตือนความเร็ว ถนนสายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาวกำหนด	๒ ชุด	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๐	๑๐๐		√		มี.ค.๖๗ – เม.ย ๖๗

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙๔.	โครงการติดตั้งชุดไฟ กระพริบพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด ๕ วัตต์ เตือนความเร็ว หมู่ที่ ๘ บ้านย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งชุดไฟ กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๕ วัตต์ เตือนความเร็ว ถนนหน้าหมู่บ้าน จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาวกำหนด	๒ ชุด	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๐	๑๐๐		√		มี.ค.๖๗ - เม.ย ๖๗

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙๕.	โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง เสาไฟกิ่ง เดี่ยวขลุ่ยกลวง สูง ๖ เมตร หมู่ที่ ๘ บ้านย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่าง เสาไฟกิ่งเดี่ยวขลุ่ยกลวง สูง ๖ เมตร พร้อมคอมไฟฟ้า หลอด LED. Stree Light ไม่ น้อยกว่า ๑๒๐ W พร้อม อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเสาไฟฟ้า ติดตั้งบริเวณสะพานข้ามคลอง ชลประทาน จำนวน ๓ ต้น รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาวกำหนด	๓ ต้น	๙๓,๐๐๐	-	๙๓,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙๖.	โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ่อฝาบ่อพักน้ำ เป็นฝาบ่อพักเหล็ก จำนวน ๔ ฝา รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๔ ฝา	๑๒,๖๐๐	-	๑๒,๖๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๗.	โครงการก่อสร้าง ประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตู เปิด-ปิด บริเวณริมแม่น้ำท่าจีน ๑ จุด และบ่อคอนกรีตรับน้ำ พร้อมฝิ่งท่อ ๑ จุด รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลย่านยาว กำหนด	๑ จุด	๑๑๐,๐๐๐	-	๑๑๐,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๘.	โครงการฝังท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก เริ่มต้นจากบริเวณ แม่น้ำท่าจีน ถึงบริเวณบ้านนาง ประทุม กล้าหาญ ระยะทางยาว ๑๕๕ เมตร โดยใช้ท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ศก.๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๕ ท่อน และ บ่อพัก จำนวน ๑๐ จุด รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาวกำหนด	๑๐ จุด	๗๕๒,๘๐๐	-	๗๕๒,๘๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙๙.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตทางเชื่อม หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อม บริเวณสะพานข้ามคลอง ชลประทาน กว้างด้านถนน ๑๒.๐๐ เมตร กว้างด้านสะพาน ๙.๐๐ เมตร ระยะความยาว ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๑ สาย	๑๑,๕๐๐	-	๑๑,๕๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐๐.	โครงการฝังท่อระบาย น้ำคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ คอนกรีต บริเวณทางเข้าซอย สองวัง โดยฝังท่อคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมถมดิน รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาวกำหนด	ฝังท่อระบายน้ำ ๑ แห่ง	๔๗,๑๐๐	-	๔๗,๑๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตทางเชื่อม หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อม บริเวณทางเข้าซอยสองวัง กว้างด้านถนน ๑๕.๐๐ เมตร กว้างด้านคอนกรีตเดิม ๔.๐๐ เมตร ระยะความยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕ ตาราง เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาวกำหนด	๑ สาย	๕๒,๒๐๐	-	๕๒,๒๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตทางเชื่อม หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อม บริเวณซอยข้างทางเข้าวัดวังหิน กว้างด้านถนน ๘.๕๐ เมตร กว้างด้านคอนกรีตเดิม ๓.๐๐ เมตร ระยะความยาว ๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘.๘๘ ตาราง เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาวกำหนด	๑ สาย	๒๖,๘๐๐	-	๒๖,๘๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตทางเชื่อม หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อม บริเวณซอยทางเข้าการ์ตูน รีสอร์ท ช่วงที่ ๑ กว้างด้านถนน ๑๑.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ ระยะความยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๕ ตารางเมตร และ ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๑ สาย	๓๒,๔๐๐	-	๓๒,๔๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตทางเชื่อม หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อม บริเวณทางเข้าโรงเรียนวัดวังหิน ช่วงที่ ๑ กว้างด้านถนน ๘.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๕๐ ระยะความ ยาว ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗.๒๕ ตารางเมตร และช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗.๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาวกำหนด	๑ สาย	๓๕,๔๐๐	-	๓๕,๔๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐๕.	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนาย สวิง มงคลยุทธ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาวกำหนด	๑ แห่ง	๑๓,๖๐๐	๑๓,๐๐๐	๖๐๐		√		ก.พ.๖๗ – มี.ค.๖๗

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐๖.	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านปาก คลองบางขวาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต เริ่มต้นจากแยก ถนนลาดยางสาย บ.ย่านยาว -บ.ท่าพิกุล ถึงบริเวณบ้านนาง สุนีย์ น้ำแก้ว กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาวกำหนด	๑ สาย	๔๒๘,๐๐๐	๔๒๓,๐๐๐	๕,๐๐๐		√		ก.พ.๖๗ - มี.ค.๖๗

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐๗.	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึกบ่อ ๑๔๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๑๐๐.๑-๑๕๐ เมตร) พร้อมทดสอบคุณภาพน้ำ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๑ บ่อ	๓๑๓,๐๐๐	-	๓๑๓,๐๐๐			√	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐๘.	โครงการพัฒนาแหล่ง น้ำชุมชนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านลำพระยา	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกดิน ตะกอนคูน้ำสาธารณะเพื่อ การเกษตร เริ่มจากบริเวณบ้าน นายเจริญ หอมระรื่น ถึงบริเวณ ถนนสายลำพระยา สภาพเดิม ปากกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๗๕ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๑๗๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๑๗๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรขุดดิน ๗๓.๙๕ ลบ.ม พร้อมเกลี่ยแต่ง เสร็จ(ดินตะกอนถมไว้บริเวณคูที่ ขุดลอก)	๑ แห่ง	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐๙.	โครงการก่อสร้าง ประตูเปิด-ปิด พร้อม ฝิ่งท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านลำพระยา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตู เปิด-ปิด พร้อมฝิ่งท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนายสุทิน เข็มเพชร ลงคลองบางขวาง โดยฝิ่งท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน และประตู เปิด-ปิด ระบายน้ำพร้อม พวงมาลัยแบบหมุน จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่าน ยาวกำหนด	๑ แห่ง	๑๐๐,๘๐๐	-	๑๐๐,๘๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑๐.	โครงการฝังท่อทิ้งน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านลำพระยา	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อทิ้งน้ำ บริเวณบ้านนายสุนทร ฉิมพล ถึงบริเวณหอพักมาวิน โดย ดำเนินการวาง PVC. ขนาด ศก. ๖ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทางยาว ๓๘ เมตร พร้อมฝังกลบ รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาวกำหนด	๑ แห่ง	๒๐,๔๐๐	-	๒๐,๔๐๐			√	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละ โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑๑.	โครงการฝังท่อ ทิ้งน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านลำพระยา	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อทิ้งน้ำ เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนางเลิศ อังกุลดี ถึงบริเวณหอพักมาวิน โดยดำเนินการวาง PVC. ขนาด ศก.๘ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ยาว ๑๗๗ เมตร พร้อมบ่อพัก คอนกรีต ๒ จุด พร้อมฝังกลบ รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาวกำหนด	๑ แห่ง	๑๒๗,๐๐๐	-	๑๒๗,๐๐๐			√	

