



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนากองทั่วยุทธศาสตร์โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล -กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว - แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑.	โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมพลังลดโลกร้อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมพลังลดโลกร้อน กิจกรรม อนุรักษ์การลดโลกร้อน ได้แก่การปลูกต้นไม้ การลดใช้พลาสติก ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลย่านยาว	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			√		
๒.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ ,ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร และใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการฝึกอบรมฯลฯ ป้องกันปัญหาเสพติดในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลย่านยาว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๓.	โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมอาชีพ ตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		
๔.	การประชุมประชาคม หมู่บ้าน, ตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ประชุมประชาคมหมู่บ้าน, ตำบลแผนชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐		√			ม.ค. ๒๕๖๘ (ไม่ใช้งบประมาณ)

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๕.	โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อวัยสูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียม ความพร้อมเพื่อวัยสูงขององค์การ บริหารส่วนตำบลย่านยาว การร่วม กลุ่มจัดกิจกรรม เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม คำวิสตฺย เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ คำสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		
๖.	โครงการบริหารจัดการเพื่อ พัฒนาด้านผู้สูงอายุและ การพัฒนาด้านบุคลากร ด้านผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการเพื่อพัฒนาด้านผู้สูงอายุและ การพัฒนาด้านบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่าน ยาว การร่วมกลุ่มจัดกิจกรรม การจัด อบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม คำวิสตฺย เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คำสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๗.	โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว การร่วมกลุ่มจัดกิจกรรมกิจกรรมมอบใบ ประกาศ เช่น คำวิสต์ คำอุปกรณ คำอาหาร ฯลฯ เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๘.	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเยี่ยม บ้านผู้สูงอายุขององค์การบริหาร ส่วนตำบลย่านยาว การร่วมกลุ่ม จัดกิจกรรม เช่น คำวิสตฺ คำ อุปกรณ์ คำอาหาร ฯลฯ เป็นต้น	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐			√		
๙.	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่าน ยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาว เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม คำวิสตฺ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ คำสมนาคุณวิทยากร คำอาหาร คำอาหารว่างเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๐.	โครงการส่งเสริม ประกอบอาชีพของ ประชาชน ในเขต อบต. ย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ ของประชาชน ในเขต อบต.ย่านยาว เป็นค่า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		ต.ค.๖๗ -มี.ค. ๖๘
๑๑.	โครงการหมู่บ้านคนดีศรี สุพรรณ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านคนดีศรี สุพรรณ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			√		
๑๒.	การสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านราย ได้แก่ผู้สูงอายุ) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลย่าน ยาวที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการ เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ยื่นสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันไดตามมติคณะรัฐมนตรี ณ เดือน ที่ผู้สูงอายุมีอายุครบช่วงอายุในเดือนถัดไป ฯ	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๕,๑๒๕,๐๐๐	๕,๘๗๕,๐๐๐	√				

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๓.	การสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการและทุพพลภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓-ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคนพิการมีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการคนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน (ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓)	๑,๔๐๐,๐๐๐	๗๐๙,๒๐๐	๖๙๐,๘๐๐	√				ต.ค.๖๗ -มี.ค. ๖๘
๑๔.	โครงการเงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย กรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันภัย และยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม	๔๐๐,๐๐๐	๘๘,๘๐๐	๓๑๑,๒๐๐	√				ต.ค.๖๗ -มี.ค. ๖๘



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๕.	การสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ (AIDS)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (AIDS)ในเขต อบต. ย่านยาว	๓๐,๐๐๐	๕,๕๐๐	๒๔,๕๐๐	√				ต.ค.๖๗ -มี.ค. ๖๘
๑๖.	โครงการเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนประกันสังคมของ พนักงานจ้าง ของอบต. ย่าน ยาว	๑๕๐,๐๐๐	๕๓,๐๑๔	๙๖,๙๘๖	√				ต.ค.๖๗ -มี.ค. ๖๘

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๗.	โครงการเงินสมทบกองทุน เงินทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน เงินทดแทนของพนักงานจ้าง ของ อบต. ย่านยาว	๑๕,๐๐๐	๒,๔๐๐	๑๒,๖๐๐	√				ต.ค.๖๗ -มี.ค. ๖๘
๑๘.	โครงการสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เงินบำเหน็จดำรงชีพ ,บำนาญปกติ ฯลฯ เพื่อจ่ายสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่กองทุน ฯลฯ	๙๐๐,๐๐๐	๔๕๗,๐๖๐.๖๐	๔๔๒,๙๓๙.๔๐	√				ต.ค.๖๗ -มี.ค. ๖๘

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - กลยุทธ์ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๙.	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น	๖๐,๐๐๐	๒๔,๖๗๕	๓๕,๓๒๕		√			ธ.ค.๖๗ -ม.ค. ๖๘

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - กลยุทธ์ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๐.	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ตำบลย่าน ยาว	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ ฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ตำบลย่าน ยาว	๕๐,๐๐๐	๓๙,๙๙๕	๑๐,๐๐๕		√			๒๘ มี.ค. ๖๘
๒๑.	โครงการให้ความรู้การป้องกัน การจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ ให้ความรู้การป้องกันการ จมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - กลยุทธ์ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๒.	โครงการอบรมผู้ปกครอง เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขั้นซีปลอดภัยบนทาง ถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ อบรมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขั้นซี ปลอดภัยบนทางถนน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			√		
๒๓.	โครงการค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม อปพร. ฝึกอบรม ทบทวน อปพร. ในการ จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการ ฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐			√		
๒๔.	โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อให้ ความช่วยเหลือประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณี เยียวยาหรือฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย กรณีการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตหรือกรณีการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนด้าน เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน – กลยุทธ์ส่งเสริมการรักษาสภาพอนามัยฯ และสนับสนุนการพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย - แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๕.	โครงการประชาสัมพันธ์ และป้องกันโรค	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์และป้องกันโรค เช่น การจัดทำป้าย แผ่นพับและ สิ่งพิมพ์ต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			√		
๒๖.	การเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย เพื่อบริการประชาชนใน เขตพื้นที่ อบต. ย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย เพื่อบริการประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. ย่านยาว	๕๐๐,๐๐๐	๑๗๑,๒๖๖.๓๔	๓๒๘,๗๓๓.๖๖	√				ต.ค.๖๗ - มี.ค. ๖๘

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน – กลยุทธ์ส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างถ้วนหน้า -แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๗.	การจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่นวัสดุ ตรวจเบาหวาน, วัสดุที่ใช้สำหรับ การแพทย์ วัคซีน น้ำยาพ่นหมอก ควีน ทรายอะเบท ฯลฯ	๗๐,๐๐๐	๓๓,๒๗๐	๓๖,๗๓๐		√			ก.พ. ๖๘
๒๘.	โครงการเสริมสร้าง สุขภาพเชิงรุก เพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด เช่น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน – กลยุทธ์ส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยฯ และสนับสนุนการพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย -แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๒๙.	การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		
๓๐.	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตลอดจนรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ ภาชนะ แก้ว ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมฯ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๕๐๐	๑๙,๕๐๐	√				ก.พ. ๖๘



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - กลยุทธ์ส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างถ้วนหน้า - แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๓๑.	โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการ สัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	๕๐,๐๐๐	๓๕,๓๔๐	๑๔,๖๖๐		√			ก.พ. ๖๘
๓๒.	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ ค่ายาและ เวชภัณฑ์ เช่น ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุ การแพทย์ ค่าบำรุงรองการฉีดวัคซีน เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ป้ายไว้นิล ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๙,๑๔๐	๒๐,๘๖๐		√			ก.พ. ๖๘

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน – กลยุทธ์ส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างถ่วงหน้า - แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๓๓.	โครงการ Big Cleaning Day (อบต.ใสสะอาด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ Big Cleaning Day เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การขยายฐานโอกาสพัฒนาคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการฯ – กลยุทธ์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา - แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๓๔.	โครงการในการจัด กิจกรรมต่างๆ เช่นงานวัน เด็ก ฯลฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ต่างๆ เช่นงานวันเด็ก ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐		√			ม.ค. ๒๕๖๘ (ไม่ใช้งบประมาณ)

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การขยายฐานโอกาสพัฒนาคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการฯ – กลยุทธ์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา - แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๓๕.	โครงการศูนย์สวดด้วยมือ เรา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการศูนย์สวดด้วยมือเรา เกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		
๓๖.	โครงการค่ายต้านยาเสพติด และเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่าย ต้านยาเสพติด และเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การขยายฐานโอกาสพัฒนาคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการฯ – กลยุทธ์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา - แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๓๗.	การจ้างเหมาประกอบ อาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ประกอบอาหารกลางวันของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวม ,ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหว้า	๕๒๙,๒๐๐	๑๔๗,๕๒๘	๓๘๑,๖๗๒	√				ต.ค.๖๗ - มี.ค. ๖๘
๓๘.	การจัดการเรียนการสอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองแวม ,ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดลำพระยา และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดวังหว้า	๑๑๘,๓๒๐	๐	๑๑๘,๓๒๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การขยายฐานโอกาสพัฒนาคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการฯ – กลยุทธ์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา - แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๓๙.	การจัดซื้อหนังสือเรียนเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อหนังสือเรียนเด็ก ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวม , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหว้า	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐			√		
๔๐.	การจัดซื้ออุปกรณ์การ เรียนเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวม ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหว้า	๑๗,๔๐๐	๐	๑๗,๔๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การขยายฐานโอกาสพัฒนาคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการฯ – กลยุทธ์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา - แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๔๑.	การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง แฉม ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหว้า	๑๙,๕๐๐	๐	๑๙,๕๐๐			√		
๔๒.	การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง แฉม ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหว้า	๒๙,๔๐๐	๐	๒๙,๔๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การขยายฐานโอกาสพัฒนาคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการฯ - กลยุทธ์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา - แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๔๓.	โครงการเงินอุดหนุน อาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในเขต อบต. ย่าน ยาว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแถม สำหรับเด็ก อนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๓๖ คน อัตรามื้อละ ๓๖ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน และจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัด วังหว่าและโรงเรียนวัดวังหิน สำหรับเด็ก อนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ จำนวน ๑๑๑ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๐๘๐,๐๐๐	๔๑๔,๙๐๐	๖๖๕,๑๐๐	√				ต.ค.๖๗ - มี.ค. ๖๘
๔๔.	โครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมแข่งขันกีฬาในพื้นที่ อบต. ย่านยาว ระดับอำเภอและส่วน ราชการเพื่อความสามัคคีของชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			√		



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การขยายฐานโอกาสพัฒนาคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการฯ - กลยุทธ์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา - แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๔๕.	โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น)	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			√		
๔๖.	โครงการฟื้นฟูงาน ประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการ ฟื้นฟูในการจัดประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ อบต.ย่านยาว	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การขยายฐานโอกาสพัฒนาคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการฯ - กลยุทธ์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา - แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๔๗.	โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมให้เด็กและ เยาวชนตำบลย่านยาว (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนตำบลย่านยาว (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		
๔๘.	โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน - กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๔๙.	โครงการอุดหนุนส่วน ราชการต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ อุดหนุนส่วนราชการต่างๆดังนี้ ๑.อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			√		
		๒. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี /จัดงานราชพิธี ให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอสามชุกใช้สำหรับ พิธีต่างๆ	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน – กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๕๐.	โครงการอุดหนุน องค์กรประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน องค์กรประชาชน ดังนี้ ๑.อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลย่านยาว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		
		๒. อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลย่านยาว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		
		๓. อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านยาว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		
		๔. อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลย่านยาว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน – กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
	โครงการอุดหนุน องค์กรประชาชน (ต่อ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน องค์กรประชาชน ดังนี้ ๕.อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านยาว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		
		๖. อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด ให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลย่านยาว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		
		๗. อุดหนุนโครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่ และเด็ก ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลย่านยาว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		
		๘. อุดหนุนโครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่ และเด็ก ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านยาว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน – กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน - แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๕๑.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ของอปท. (อบต.หนองผักนาก ดำเนินการ) อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของอปท. (อบต.หนองผักนากดำเนินการ) อำเภอสามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		√			ต.ค. ๖๗
๕๒.	การเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	เพื่อจ่ายเป็น ระบบ CLOUD , HOSTING ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน - กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน - แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๕๓.	การจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่ง มีใช้เพื่อจัดหาหรือ ปรับปรุง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือ สถาบันที่เป็นกลางเป็นผู้ดำเนินการ สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ บริการต่อองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		
๕๔.	การจัดซื้อวัสดุโฆษณา และเผยแพร่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่น ป้าย ประกาศ กระจาดเขียนโปร เตอร์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		
๕๕.	การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานของอบต.ย่านยาว เช่น กระดาษ ปากกา หมึก เครื่องเขียน แบบ พิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงาน, อุปกรณ์ฯลฯ	๓๔๐,๐๐๐	๘๙,๘๕๙	๒๕๐,๑๔๑	√				ต.ค.๖๗ -มี.ค. ๖๘

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน – กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน - แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๕๖.	การจัดซื้อวัสดุการเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยากำจัดวัชพืช ปุ๋ย,จอบ ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐			√		
๕๗.	การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่นหม้อน้ำ แบตเตอรี่ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			√		



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน - กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน - แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๕๘.	การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ กับไฟฟ้าสาธารณะและหอกระจายข่าว เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลัส ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๗๕,๘๕๐	๒๔,๑๕๐	√				ต.ค.๖๗ -มี.ค. ๖๘
๕๙.	การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ และใช้ สำหรับงานของ อบต.ย่านยาวรถบรรทุกขยะ และใช้สำหรับรถเกรดถนน ในเขตอบต.ย่าน ยาว สำหรับเครื่องตัดหญ้า (เช่นน้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ)	๔๕๐,๐๐๐	๘๙,๓๑๐.๗๕	๓๖๐,๖๘๙.๒๕	√				ต.ค.๖๗ -มี.ค. ๖๘
๖๐.	การจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอบต.ย่านยาว เช่น แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เม้าส์ เมนบอร์ด หมึกต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงาน อุปกรณ์ ฯลฯ	๕๔๐,๐๐๐	๓๖๒,๙๖๐	๑๗๗,๐๔๐	√				ต.ค.๖๗ -มี.ค. ๖๘

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน - กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน - แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๖๑.	การจัดซื้อวัสดุอื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ ฯลฯ และจัดซื้อ วัสดุประปา เช่น ท่อประปา, ข้อต่อ, มิเตอร์น้ำ ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับ กิจการประปา (กองช่าง)	๑๑๐,๐๐๐	๒๔,๕๖๐	๘๕,๕๔๐	√				ต.ค.๖๗ - มี.ค. ๖๘

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน - กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน - แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๖๒.	การจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก, น้ำยาถูพื้น กาแฟ , นมโรงเรียน ฯลฯ	๖๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๗๖	๖๐๐,๙๒๔	√				ต.ค.๖๗ -มี.ค. ๖๘
๖๓.	การบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เพื่อให้สามารถใช้งานตามปกติ เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกขยะ หอกระจายข่าว ไฟฟ้า สาธารณณะ ฯลฯ	๖๐๐,๐๐๐	๓๒๓,๗๖๐	๒๗๖,๒๔๐	√				ต.ค.๖๗ -มี.ค. ๖๘
๖๔.	การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างได้แก่ ไม้ ,ยางมะ ตอย, ตะปู , ค้อน ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๐๐	๑๐๐	√				ต.ค.๖๗ -มี.ค. ๖๘

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน - กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน - แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๖๕.	วัสดุเครื่องแต่งกาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่ง กาย สำหรับการพ่นยาฆ่าเชื้อ การทำความสะอาด สำหรับเก็บ ขนขยะมูลฝอย เช่น ชุด PPE รองเท้าบูท ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		
๖๖.	วัสดุกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล , ตะกร้อ, ลูกเปตอง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน - กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน - แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๖๗.	การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับผู้นำชุมชนและประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับผู้นำชุมชนและประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			√		
๖๘.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน – กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน - แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๖๙.	โครงการลดขั้นตอนและ ระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติราชการ เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		
๗๐.	โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการ ป้องกันการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		
๗๑.	โครงการส่งเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์สุจริตและ ปลูกฝัง ทศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝัง ทศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้าน การทุจริต	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน - กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน - แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๗๒.	วัสดุจราจร	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผงกันจราจร ขนาด ๑๕๐x ๑๐๕x ๔๕ ซม. เหล็กกลม เหล็กสีแดงสลับขาว ทนแดดทนฝน จำนวน ๒๐ แผงๆละ ๒,๒๐๐ บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกรวยกันจราจร ขนาด ๘๐ ซม. ที่สามารถทนต่อทุกสภาพอากาศ มีแถบสะท้อนแสงเห็นชัดเจน จำนวน ๕๐ อันๆละ ๔๕๐ บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ โปรงใหญ่ ขนาด ๑๑๕x๑๙๐x ๔๕ ซม. ที่สามารถทนต่อทุกสภาพอากาศ มีแถบสะท้อนแสงเห็นชัดเจน จำนวน ๑๐ ชุดๆละ ๑๔,๙๐๐ บาท</p>	๒๑๕,๕๐๐	๒๑๕,๕๐๐	๐		√			ก.พ.๖๘

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๗๓.	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่าK) (ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			√		



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีมาตฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๗๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน ตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน ตำบลย่านยาว เริ่มจากแยกคันคลองชลประทาน - ถึงบริเวณนายเหล็ง กู้หลี่ ผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๑๙๑,๙๐๐	๐	๑๙๑,๙๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๗๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน ตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน ตำบลย่านยาว เริ่มจากแยกคันคลองชลประทาน – ถึงบริเวณนายพยอม วรรณบุรณ์ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๑๗๗,๑๐๐	๐	๑๗๗,๑๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๗๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านย่านยาว ตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เริ่มจากคอนกรีตเดิม ถึง บริเวณนางสุขสิน โดยอด ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว กำหนด	๑๔๗,๖๐๐	๐	๑๔๗,๖๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๗๗.	โครงการซ่อมแซมถนนเดิม โดยการลงหินคลุกพร้อม แต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวม ตำบลย่าน ยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเดิมโดย การลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวม ตำบลย่าน ยาว เริ่มจากถนนลาดยางภายใน หมู่บ้าน - ถึงบริเวณบ้านนายบุญเลิศ เรื่องศรี ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๐ เมตร หรือ มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ ลบ.ม.	๑๙,๓๐๐	๑๙,๓๐๐	๐		√			ก.พ.๖๘ - มี.ค. ๖๘

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๗๘.	โครงการซ่อมแซมถนนเดิม โดยการลงหินคลุกพร้อมแต่ง เกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๗ บ้าน หนองแวม ตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเดิม โดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ย เสร็จ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวม ตำบลย่านยาว เริ่มจาก ถนนลาดยาง - ถึงบริเวณบ้าน นายหีบ ปลายทางจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม.	๙๐,๙๐๐	๙๐,๙๐๐	๐		√			ก.พ.๖๘ - มี.ค. ๖๘

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๗๙.	โครงการซ่อมแซมถนนเดิม โดยการลงหินคลุกพร้อม แต่งเกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวม ตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเดิม โดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ย เสร็จ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวม ตำบลย่านยาว เริ่มจากแยกปาก ทางถนนสาธารณะ - ถึงบริเวณนา นายบุญรอด พุ่มประเสริฐ ผิว จรรยากว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๘๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๕ ลบ.ม.	๔๓,๑๐๐	๔๓,๑๐๐	๐		√			ก.พ.๖๘ - มี.ค. ๖๘

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๘๐.	โครงการซ่อมแซมถนนเดิม โดยการลงหินคลุกพร้อมแต่ง เกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๗ บ้าน หนองแวมตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน เดิมโดยการลงหินคลุกพร้อมแต่ง เกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง แวม ตำบลย่านยาว เริ่มจาก แยกปากทางถนนสาธารณะ - ถึงบริเวณบ้านนางระเบียบ ป้อมหนู ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.	๒๒,๗๐๐	๒๒,๗๐๐	๐		√			ก.พ.๖๘ - มี.ค. ๖๘

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๘๑.	โครงการซ่อมแซมถนนเดิม โดยการลงหินคลุกพร้อมแต่ง เกลี่ยเสร็จ หมู่ที่ ๗ บ้าน หนองแรมตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเดิม โดยการลงหินคลุกพร้อมแต่งเกลี่ย เสร็จ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแรม ตำบลย่านยาว เริ่มจากถนน คอนกรีตเดิม - ถึงบริเวณบ้านนาย ชอบ ฉายอรุณ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๖๐ ลบ.ม.	๒๗,๒๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๐๐		√			ก.พ.๖๘ - มี.ค. ๖๘



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๘๒.	โครงการขยายเขตท่อเมน ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๘ บ้านย่านยาว ตำบล ย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตท่อ เมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านย่านยาว ตำบลย่านยาว เริ่ม จากบริเวณสะพานปูนหมู่ที่ ๘ บ้าน ย่านยาว ถึงบริเวณบ้านนายสมปอง อู่สุวรรณ โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด ๑๒ นิ้ว พร้อมข้อต่อและ อุปกรณ์ ระยะทางยาว ๗๒๐ เมตร	๖๖,๒๐๐	๐	๖๖,๒๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๘๓.	โครงการฝังท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านลำพระยา ตำบล ย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณ บ้านนางบุญทิ้ง ตัดงา - ถึงสุด กำแพงรั้วหอพักเสนต์ ระยะทางยาว ๕๐.๐๐ เมตร โดยใช้ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากรางลื่น ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๘ ท่อน และบ่อพักคอนกรีต จำนวน ๒ จุด พร้อมดินกลบหลังท่อแต่ง เกลี่ยเสร็จ รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว กำหนด	๑๒๑,๙๐๐	๐	๑๒๑,๙๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๘๔.	โครงการซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้านวังห้ว หมู่ที่ ๒ บ้านวังห้ว ตำบล ย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นโครงการซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้านวังห้ว เปลี่ยนท่อ บริเวณระบบประปา เป่าล้างและ ทดสอบปริมาณน้ำบาดาลขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔-๖ นิ้ว ที่มีอายุ การใช้งานเกิน ๕ ปี และเปลี่ยน ซัมเมอร์สพร้อมท่อและอุปกรณ์ รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว กำหนด	๑๐๔,๒๐๐	๐	๑๐๔,๒๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๘๕.	โครงการฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านย่านยาว ตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีต เริ่มต้นจากเส้นทางลงแม่น้ำท่าจีน ไปทางบ้านนางประทุม กล้าหาญ ระยะทางยาว ๘๐ เมตร โดยใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๗ ท่อน และบ่อพัก จำนวน ๓ จุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๔๙๕,๖๐๐	๐	๔๙๕,๖๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๘๖.	โครงการก่อสร้างทางขึ้น- ลง ผู้พิการที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านยาว หมู่ที่ ๓ บ้าน ย่านยาว ตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางขึ้น- ลง ผู้พิการ ด้านหน้าอาคารที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำบลย่าน ยาว ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีมาตฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๘๗.	โครงการก่อสร้างบ้านโดลง แม่ น้ำท่าจีน หมู่ที่ ๖ บ้านปากคลองบางขวาง ตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้านโดลงแม่ น้ำท่าจีน จำนวน ๓ จุด รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลย่านยาวกำหนด	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีมีมาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๘๘.	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่าง ระบบโซลาเซลล์ ขนาดกำลังไฟ ๑๐๐ วัตต์ สูงไม่ต่ำกว่า ๖.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน ๑๙ จุด บริเวณริมทางเท้า ริมเขื่อนป้องกันตลิ่ง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างระบบโซลาเซลล์ ขนาดกำลังไฟ ๑๐๐ วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน ๑๙ จุด บริเวณริมทางเท้า ริมเขื่อนป้องกันตลิ่ง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๔๗๓,๑๐๐	๐	๔๗๓,๑๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๘๙.	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟ ส่องสว่าง ระบบโซลา เซลล์ ขนาดกำลังไฟ ๑๐๐ วัตต์ หมู่ที่ ๓ บ้านย่าน ยาว ตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่าง ระบบโซลาเซลล์ ขนาดกำลังไฟ ๑๐๐ วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑๙ จุด บริเวณ ริมทางเท้า ริมเขื่อนป้องกันตลิ่ง รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๔๗๓,๑๐๐	๐	๔๗๓,๑๐๐			√		



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๙๐.	โครงการไฟฟ้าแสงสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านปากคลองบางขวาง ตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าแสงสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เริ่มจากบริเวณบ้านนายบุญส่ง ปิ่นอำนาจ - ถึงบริเวณประตูน้ำหลังมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ - ถึงบริเวณหอพัก ปัน ปัน จำนวน ๒๐ ต้น รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๔๑.	โครงการทำสี่สะพาน เหล็กข้ามคลอง ชลประทาน(ซอยสองวัง) หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน ตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าทำสี่สะพานเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน(ซอยสองวัง) สะพานกว้าง ๑.๙๐ เมตร ยาว ๒๑.๔๕ เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง	๑๓,๐๐๐	๐	๑๓,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๙๒.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านปากคลองบางขวก ตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บริเวณคูหึ่งหน้าบ้านนายณรงค์ ศรีชมพู โดยทำการฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมดินถมหลังท่อและเทลานคอนกรีตวางเครื่องออกกำลังกาย ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด	๓๘,๙๐๐	๐	๓๘,๙๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๙๓.	โครงการฝังท่อระบาย น้ำคอนกรีตในคูน้ำลาด คอนกรีตพร้อมเทพื้น คอนกรีตหลังท่อจำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๒ บ้านวังหว้า ตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นโครงการฝังท่อระบายน้ำ คอนกรีตในคูน้ำลาดคอนกรีตพร้อมเท พื้นคอนกรีตหลังพ้อจำนวน ๒ จุด จุด ที่ ๑ บริเวณที่นายเสมอ มณีอินทร์ โดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตปากราง ล้น ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมเทพื้นคอนกรีตหลังท่อ ขนาด ๙.๐๐ x ๒.๘๐ เมตร และจุดที่ ๒ บริเวณที่นางฤทัย มณีอินทร์ โดยใช้ ท่อระบายน้ำคอนกรีตปากรางล้น ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมเทพื้นคอนกรีตหลังท่อ ขนาด ๙.๐๐ x ๒.๘๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว กำหนด	๓๒,๑๐๐	๐	๓๒,๑๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๙๔.	โครงการพัฒนาแหล่ง น้ำชุมชนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านวังหว่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการขุดลอกดินตะกอนคูน้ำ สาธารณะเพื่อการเกษตร เริ่มจาก บริเวณสวนจิ้งไก่ - ถึงบริเวณบ้านนาย ชโอน เปรมปรี <u>สภาพเดิม</u> ปากคูกว้าง เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๗๐๐ เมตร <u>ขุดลอก</u> <u>ใหม่</u> ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้น คูกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๗๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด ๓๓๖ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ	๑๓,๔๐๐	๐	๑๓,๔๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๙๕.	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ชุมชนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการขุดลอกดินตะกอนคูน้ำ สาธารณะเพื่อการเกษตร เริ่มจาก บริเวณนายสุพจน์ คำหอม - ถึง คลองเรือ <u>สภาพเดิม</u> ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๑,๕๐๐ เมตร <u>ขุด</u> <u>ลอกใหม่</u> ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกโดย เฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๑,๕๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด ๖๐๐ ลบ.ม.	๒๓,๙๐๐	๐	๒๓,๙๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขโรค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๙๖.	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ชุมชนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการขุดลอกดินตะกอนคูน้ำ สาธารณะเพื่อการเกษตร เริ่มจาก บริเวณไร่ นายเฉลิม มณีอินทร์ - ถึง บริเวณนางงละมุด ชาวปลายนา สภาพเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึก โดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว เฉลี่ย ๑,๔๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปาก คูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้นคูกว้าง เฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๑,๔๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด ๒๕๒ ลบ.ม.	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๙๗.	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการขุดลอกดินตะกอนคูน้ำสาธารณะ เพื่อการเกษตร เริ่มจากถนนสายลาดยาง บ.คลองชะโด ถึงบริเวณที่นางดาวรุ่ง อยู่ อรุณ <u>สภาพเดิม</u> ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึก โดยเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ระยะทางยาว เฉลี่ย ๒,๒๐๐ เมตร <u>ขุดลอกใหม่</u> ปากคู กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๒,๒๐๐ เมตร คิด เป็นปริมาตรดินขุด ๘๙๑ ลบ.ม.	๓๕,๖๐๐	๐	๓๕,๖๐๐			√		



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๔๘.	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ชุมชนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านวังหิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการขุดลอกดินตะกอนคูน้ำ สาธารณะเพื่อการเกษตร เริ่มจาก บริเวณนางสุวรรณา มณีน้อย ถึง บริเวณนางสุนทร ทรัพย์สีสมุทร <u>สภาพเดิม</u> ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึก โดยเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาว เฉลี่ย ๑,๗๐๐ เมตร <u>ขุดลอกใหม่</u> ปาก คูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้นคูกว้าง เฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๑,๗๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด ๘๑๖ ลบ.ม.	๓๒,๖๐๐	๐	๓๒,๖๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๙๙.	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ชุมชนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวม	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาแหล่ง น้ำโดยการขุดลอกดินตะกอนคูน้ำ สาธารณะเพื่อการเกษตร เริ่มจาก คันคลองชลประทาน - ถึงบริเวณ บ้านนางจำเนียร แสงอินทร์ สภาพเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๑,๒๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๑,๒๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด ๕๗๖ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ	๒๓,๐๐๐	๐	๒๓,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๐๐.	โครงการพัฒนาแหล่ง น้ำชุมชนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวม	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการขุดลอกดินตะกอนคูน้ำ สาธารณะเพื่อการเกษตร เริ่มจากคัน คลองชลประทาน(หนองปลาแรด) - ถึง บริเวณนายหีบ ปาลวงษ์ สภาพ เดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้น คูกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๑,๕๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากคูกว้าง เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๑,๕๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด ๗๒๐ ลบ. ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ	๒๘,๐๐๐	๐	๒๘,๐๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๐๑.	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ชุมชนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวม	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยการ ขุดลอกดินตะกอนคูน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร โดยการขุดลอกดินตะกอนคูน้ำสาธารณะเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวม ตำบลย่าน ยาว เริ่มจากคันคลองชลประทาน - ถึง ถนนลาดยาง สายบ้านย่านยาว - ทำพิกุล บริเวณที่นางมณฑา โพธิ์ทอง <u>สภาพเดิม</u> ปาก คูกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ระยะทาง ยาวเฉลี่ย ๓๓๐ เมตร <u>ขุดลอกใหม่</u> ปากคูกว้าง เฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๓๓๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด ๒๔๙.๑๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ	๙,๙๐๐	๐	๙,๙๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๐๒.	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ชุมชนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวม	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาแหล่ง น้ำโดยการขุดลอกดินตะกอนคูน้ำ สาธารณะเพื่อการเกษตร เริ่มจาก ประตูปิด- เปิดน้ำ คลองส่งน้ำหัวอุด - ถึงถนนลาดยาง สายบ้านย่านยาว - ท่าพิบูล (นายล้อ เอี่ยมนิ่ม) สภาพ เดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกโดย เฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ระยะทางยาว เฉลี่ย ๔๔๕ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นคู กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ระยะทางยาวเฉลี่ย ๔๔๕ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด ๓๓๕.๙๗ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ	๑๓,๔๐๐	๐	๑๓,๔๐๐			√		

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีมาตฐานสากล - กลยุทธ์ พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ				ระยะเวลา ดำเนินการ
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	
๑๐๓.	โครงการเปลี่ยน กระเบื้องหลังคา อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดลำพระยา หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนกระเบื้องมุง หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำพระ ยา หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านยาว จำนวน ๑ หลัง ตามการประมาณราคางาน ก่อสร้างและแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนตำบลย่านยาว	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐			√		

